

Tidplan Reliningen 2026-10-19

Lägenhet	Avlopp	Stam	Vad	Datum	Kommentar
142,152,162,172, 182	Kök+Bad (vån 9)	S2	Spolning, Fräsning	Klart	Köksgren i 152 och 172 kvarstår.
	Kök+Bad (vån 9)	S2	Infodring	Klart	Köksgren i 152 och 172 kvarstår.
	Kök (vån 4-7), WC (vån 9)	S8	Infodring	Klart	Återställning kvarstår
146,156,166,176,186	Kök (vån 4-8)	S10	Spolning, Fräsning	Klart	
	Kök (vån 4-8)	S10	Infodring	Klart	
	Bad (vån 4-8)	S9	Spolning, Fräsning	Klart	
	Bad (vån 4-8)	S9	Infodring	Klart	Återställning kvarstår
186	WC (vån 9)	S8	Spolning, Fräsning	Klart	
	WC (vån 9)	S8	Infodring	Klart	Återställning kvarstår
145,155,165,175,185	Kök (vån 4-8)	S11	Spolning, Fräsning, Infodring	12/10-23/10	
	Kök (vån 4-8)	S11	Återställning / Målning	26/10-30/10	
	Bad (vån 4-8)	S12	Spolning, Fräsning, Infodring	21/10-4/11	
	Bad (vån 4-8)	S12	Återställning / Målning	5/11-11/11	
185, 288 vån 9	WC (vån 9)	S13	Spolning, Fräsning, Infodring	21/10-4/11	
	WC (vån 9)	S13	Återställning / Målning	5/11-11/11	
248,258,268,278, 288	Bad (vån 4-8), Kök (vån 8)	S14	Spolning, Fräsning, Infodring	12/10-23/10	
	Bad (vån 4-8), Kök (vån 8)	S14	Återställning / Målning	26/10-30/10	
	Kök (vån 4-8)	S13	Spolning, Fräsning, Infodring	21/10-4/11	
	Kök (vån 4-8)	S13	Återställning / Målning	5/11-11/11	
242, 252, 262, 272, 282	FÖRBESIKTNING S15 och S16			19/10	
242, 252, 262, 272, 282	Bad	S15	Spolning, Fräsning, Infodring	21/10-4/11	
	Bad	S15	Återställning / Målning	5/11-11/11	
242, 252, 262, 272, 282	Kök	S16	Spolning, Fräsning, Infodring	2/11-16/11	
	Kök	S16	Återställning / Målning	17/11-20/11	
247, 257, 267, 277, 287	FÖRBESIKTNING S17 och S18			19/10	
247, 257, 267, 277, 287	Kök (vån 4-8), WC (vån 9)	S17	Spolning, Fräsning, Infodring	2/11-16/11	
	Kök (vån 4-8), WC (vån 9)	S17	Återställning / Målning	17/11-20/11	
247, 257, 267, 277, 287	Bad (vån 4-8)	S18	Spolning, Fräsning, Infodring	12/11-26/11	
	Bad (vån 4-8)	S18	Återställning / Målning	27/11-3/12	
246, 256, 266, 276, 286	FÖRBESIKTNING S19, S20 och S21			19/10	
246, 256, 266, 276, 286	WC	S19	Spolning, Fräsning, Infodring	2/11-16/11	
	WC	S19	Återställning / Målning	17/11-20/11	
246, 256, 266, 276, 286	Bad	S21	Spolning, Fräsning, Infodring	12/11-26/11	
	Bad	S21	Återställning / Målning	27/11-3/12	
246, 256, 266, 276, 286	Kök	S20	Spolning, Fräsning, Infodring	24/11-8/12	
	Kök	S20	Återställning / Målning	9/12-12/12	
244, 254, 264, 274, 284	FÖRBESIKTNING S23 och S24			26/10	
244, 254, 264, 274, 284	Kök	S24	Spolning, Fräsning, Infodring	12/11-26/11	
	Kök	S24	Återställning / Målning	27/11-3/12	
244, 254, 264, 274, 284	Bad	S23	Spolning, Fräsning, Infodring	24/11-8/12	Relinad tidigare.
	Bad	S23	Återställning / Målning	9/12-12/12	Relinad tidigare.
243, 253, 263, 273, 283	FÖRBESIKTNING S22			26/10	
243, 253, 263, 273, 283	Start preliminär: 12. Nov, kan flyttas fram till till 4.Dec				
245, 255, 265, 275, 285	FÖRBESIKTNING S25 och S26			26/10	
245, 255, 265, 275, 285	Start preliminär: 4. Dec, kan blir tidigare förväntad 24. Nov				
347, 357, 367, 377, 387	Start preliminär: 4. Dec, kan blir tidigare förväntad 24. Nov (SS26 + S27)				